

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93/BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 08 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Điều 109 và Điều 111 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Công văn số 77/HĐND ngày 21/6/2024 của Thường trực HĐND thị xã về việc thẩm tra các nội dung trình HĐND tại kỳ họp giữa năm 2024, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã thẩm tra Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 25/6/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã báo cáo nội dung thẩm tra như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm như Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 25/6/2024 của UBND thị xã. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án theo tiến độ. Giải ngân các nguồn vốn được chú trọng nên đã đạt được một số kết quả tích cực. Công tác giải ngân nguồn vốn ngân sách thị xã cơ bản đảm bảo so với kế hoạch vốn giao. Trong đó: nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung ước giải ngân được 14.284 triệu đồng, đạt 71,4%; ngân sách tỉnh phân cấp cho thị xã ước giải ngân 22.816 triệu đồng, đạt 58,1%; kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang 2024 đã được giải ngân 100%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải ngân vẫn còn chậm so với kế hoạch vốn giao, ước thực hiện giải ngân chỉ đạt 45,3% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện 02 dự án chuyển tiếp (đường Huỳnh Công Thiệu nối dài, cầu Thạnh Đức) và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt thấp (35,9%) so với kế hoạch vốn được giao.

Nguồn vốn thu từ quỹ đất đạt thấp so với kế hoạch vốn, đến ngày 15/6 mới giải ngân được 20,2% so với kế hoạch vốn giao. Dự án cải tạo, sửa chữa tuyến Núi Bàu - Liệt Sơn và dự án chuẩn bị đầu tư thuộc nguồn vốn xây dựng tập trung ngân sách thị xã chưa có khối lượng giải ngân; đối ứng chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới mới đạt 25,4% kế hoạch vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho thị xã; tỷ lệ giải ngân vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất đối với đường Huỳnh Thúc Kháng chậm (mới ước đạt 27,4%). Việc thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC phía Đông phường Phổ Thạnh, Trung tâm hành chính tập trung mới thị xã Đức Phổ; Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2045, Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị phía Bắc đô thị Đức Phổ, Quy hoạch phân khu Trung tâm đô thị Phổ Thạnh... tỷ lệ giải ngân là 0% so với kế hoạch vốn giao.

Đề nghị UBND thị xã làm rõ tại hội nghị vì sao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp so với kế hoạch vốn (ước đạt 45,3%); đặc biệt là những nhiệm vụ chưa có tỷ lệ giải ngân. Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện vì trong báo cáo không thể hiện phân hạn chế và nguyên nhân.

2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp như Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 25/6/2024 của UBND thị xã. Đề nghị UBND thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án bằng những giải pháp cụ thể, gắn với giải ngân các nguồn vốn theo quy định; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bố trí vốn để triển khai thực hiện các công trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đạt kế hoạch. Ưu tiên các công trình chào mừng đại hội Đảng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã kính trình HĐND thị xã./.

Nơi nhận :

- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Xuân Văn